

सार्वजनिक बांधकाम विभाग अहमदनगर  
ता. पारनेर सन २०२१ ते सन २०२२ पर्यंत मंजूर कामे

1	काम अथेसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेले वर्ष		उप विभाग	कामाची माहिती			शेरा
	वर्ष	महिना		कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता व दिनांक	अंदाजित किंमत	
1	2	3	4	5			6

## SH

1	2021	मार्च	पारनेर	राहाता लोहारे मांडवे पारनेर श्रीगोंदा रस्ते रा मा ६७ कि मी 86/00 ते 96/300 ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 647/Plan 3 dt 26/02/2021	350.00	खडीकरण पुर्ण MPM collection in progress
2	2021	मार्च	पारनेर	राहाता लोहारे मांडवे पारनेर श्रीगोंदा रस्ते रा मा ६७ कि मी 96/00 ते 109/300 ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 668/Plan 3 dt 26/02/2021	300.00	1 k.m MPM,BM,Carpet, sealcoat completed, 500 mt GI,GII completed
3	2021	मार्च	पारनेर	राहाता लोहारे मांडवे श्रीगोंदा रस्ते रा मा 67 कि मी 60/700 ते 61/00, 61/800 ते 71/00, 72/00 ते 72/600 ता. पारनेर जि अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 1000/Plan 3 dt 01/03/2021	700.00	MPM,BM,Carpet, sealcoat completed road furniture in progress
4	2021	डिसेंबर	पारनेर	देवीभोयरे फाटा सुपा सारोळा रस्ता (रा. मा. ६९) कि मी १७/०० ते २१/०० मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर	No.PLN 2021/C R 2607/Plan 3 dt 07/12/2021	248.00	MPM,BM,Carpet, sealcoat completed,Road furniture in progress
5	2022	मार्च	पारनेर	देवीभोयरेफाटा सुपा सारोळर रस्ता रामा 69 कि. मी 37/700 ते 40/930 रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पारनेर	No.PLN- 2022/C.R.656/PLN- 3,Dt.14.2.2022.	248.00	E-1 pending स्थगितीमुळे
6	2022	मार्च	पारनेर	राहाता लोहारे मांडवे पारनेर श्रीगोंदा रस्ता रामा 67 कि मी 54/300 ते 55/300, 70/00 ते 72/00, 76/600 ते 78/00 ते 72/00, 76/600 ते 78/00 रस्त्याची सुधारणा करणे ता. पारनेर	No.PLN- 2022/C.R.657/PLN- 3,Dt.14.2.2022.	249.00	E-1 pending स्थगितीमुळे
7	2022	मार्च	पारनेर	राहाता लोहारे मांडवे पारनेर श्रीगोंदा रस्ता रामा 67 किमी 85/500 ते 8/600, 94/00 ते 96/500, 97/200 ते 104/00, 105/00 ते 106/500 रस्त्याची सुधारणा ता. पारनेर	No.PLN- 2022/C.R.946/PLN- 3,Dt.18.2.2022.	650.00	E-2 pending स्थगितीमुळे
8	2022	मार्च	नगर	भाळवणी खारेकर्जुने इमळक निंबळक रस्ता (रा.मा.- 58) कि मी. 0/00 ते 3/00 मध्ये सधारणा करणे ता. नगर, जि. अहमदनगर	No.PLN- 2022/C.R.572/PLN- 3,Dt.14.2.2022.	200.00	E-1 pending स्थगितीमुळे
८				एकुण कामे 08		2945.00	

## MDR

1	2021	मार्च	पारनेर	प्रजिमा ५० ते गौरेगाव डिकसळ लोणी हंगा शहाजापुर सुपा रस्ता प्रजिमा १९४ कि मी १३/२०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 1022/Plan 3 dt 01/03/2021	300.00	Abutment and Pier completed
2	2021	मार्च	पारनेर	पारनेर जामगाव भाळवणी रस्ता प्रजिमा ५२ कि मी ११/५०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 1044/Plan 3 dt 01/03/2021	150.00	Pier , Abutment, Return walls completed slab centring in progress
3	2021	मार्च	पारनेर	प्रजिमा ५० ते गौरेगाव डिकसळ लोणी हंगा शहाजापुर सुपा रस्ता प्रजिमा १९४ कि मी १४/८०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 1090/Plan 3 dt 01/03/2021	300.00	Abutment and Pier in progress

अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेले वर्ष		उप विभाग		कामाची माहिती			शेरा
वर्ष	महिना			कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता व दिनांक	अंदाजित किंमत	
1	2	3	4	5			6
4	2021	मार्च	पारनेर	इजिमा १२२ ते म्हसे खुर्द ते राळेगणथेरपाळ हकीगतपूर राळेगणसिध्दी जातेगाव पळवे बु. कडुस भोयरे गांगडी रुईछत्रपती वाळवणे ते रामा ६९ ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा १९१ कि मी २४/०० ते ३०/०० मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर.	No.PLN 2021/C R 1690/Plan 3 dt 04/03/2021	220.00	wbm & gsb work in progress
5	2021	मार्च	पारनेर	प्रजिमा ५० ते गोरेगाव डिकसळ लोणी हंगा शहाजापुर सुपा रस्ता प्रजिमा १९४ कि मी २१/०० ते २५/६०० मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 1708/Plan 3 dt 04/03/2021	228.00	C.D work चे काम पुर्ण भरावचे काम प्रगतीत
6	2021	मार्च	पारनेर	रेणवडी चौभुत वडनेर निघोज पंप्री जलसेन गांजीभोयरे पानोली गटेवाडी प्र.रा.मा ५ ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा १९२ कि मी २६/०० ते ३१/०० मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर	No.PLN 2021/C R 2086/Plan 3 dt 05/03/2021	200.00	earthwork in progress
	2021	मार्च	पारनेर	भाळवणी गोरेगांव किन्ही कान्हूर वडगाव दर्या दरोडी येथे अळकुटी चौभुत रस्ता प्रजिमा 50 कि मी 6/500 ते 12/500 मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 2095/Plan 3 dt 05/03/2021	248.00	earthwork in progress
8	2021	मार्च	पारनेर	रा.मा.69 ते वाळवणे पिंप्रीगवळी रांजनगांव भोयरे गांगडी पळवे बु. ते प्र.रा.मा. 5 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा 193 कि मी 19/00 ते 24/500 मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर जिल्हा अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 2103/Plan 3 dt 05/03/2021	228.00	काम अध्याप सुरु नाही
9	2021	मार्च	पारनेर	प्रजिमा 50 ते गोरेगांव डिकसळ लोणी हवेली हंगा शहापुर सुपा रस्ता प्रजिमा 194 कि मी 9/500 ते 12/500 मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 2108/Plan 3 dt 05/03/2021	225.00	earthwork and C.D wor in progress
10	2021	मार्च	पारनेर	प्रजिमा 50 ते गोरेगांव डिकसळ लोणी हवेली हंगा शहापुर सुपा रस्ता प्रजिमा 194 कि मी 15/00 ते 21/00 मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 2116/Plan 3 dt 05/03/2021	229.00	earthwork and C.D wo completed GI in progress
11	2021	मार्च	पारनेर	इजिमा 122 ते म्हसे खुर्द ते राळेगणथेरपाळ हकीगतपूर राळेगणसिध्दी जातेगाव पळवे बु. कडुस भोयरे गांगडी रुईछत्रपती वाळवणे ते रामा 69 ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा 191 कि मी 5/00 ते 20/00 मध्ये सुधारणा करणे. ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 2124/Plan 3 dt 05/03/2021	400.00	B.T work completed concret road work in progress
12	2021	मार्च	नगर	प्रामा ५८ पासून खारेकर्जुने हिंगणगांव निमगांव वाघा केडगांव बुरुडगांव वाकोडी वाळुंज ते रामा ५८ ला मिळणारा मार्ग (प्रजिमा १७०) कि मी ३/७५० ते ५/५०० व ६/०० ते ७/३०० मध्ये रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नगर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 1725/Plan 3 dt 04/03/2021	220.00	भरावाचे काम प्रगतीत
13	2021	डिसेंबर	पारनेर	रा.म.मा २६० ते ढवळपुरी ठाकरवाडी ते इजिमा २६० रस्ता प्रजिमा २०७ कि. मी ०/०० ते २५/९०० मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.PLN 2021/C R 2807/Plan 3 dt 13/12/2021	500.00	E-1 Open करणे बाकी (स्थगिती)
14	2021	डिसेंबर	पारनेर	रेणवडी चौभुत वडनेर निघोज पंप्री जलसेन गांजीभोयरे पानोली गटेवाडी प्र.रा.मा ५ ला मिळणारा रस्ता प्रजिमा १९२ कि मी 38/00 ते 42/00 मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर	No.PLN 2021/C R 2827/Plan 3 dt 13/12/2021	375.00	E-1 Open करणे बाकी (स्थगिती)
15	2022	मार्च	पारनेर	पारनेर जामगाव भाळवणी रस्ता प्रजिमा-52 कि मी 10/500 ते 14/500 मध्ये सधुारणा करणे ता.पारनेर	No.PLN-2022/C.R.1247/Plan-3, Dt.22/02/2022	232.75	E-1 Open करणे बाकी (स्थगिती)
16	2022	मार्च	पारनेर	भाळवणी गोरेगांव किन्ही कान्हूर वडगाव दर्या दरोडी रांधे अळकुटी चौभुत रस्ता प्रजिमा -50 कि मी 14/00 ते 17/500 मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर	No.PLN-2022/C.R.1280/Plan-3, Dt.22/02/2022	235.60	E-1 Open करणे बाकी (स्थगिती)

अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेले वर्ष			उप विभाग	कामाची माहिती			शेरा
वर्ष	माहिना			कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता व दिनांक	अंदाजित किंमत	
1	2	3	4	5			6
17	2022	मार्च	पारनेर	भाळवणी गोरगाव किन्ही कान्हर वडगाव दर्ये रोडी रांधे अळकुटी चौभुत रस्ता प्रजिमा -50 कि.मी	No.PLN-2022/C.R.1306/Plan-3, Dt.22/02/2022	232.75	E-1 Open करणे बाकी (स्थगिती)
18	2022	मार्च	पारनेर	पारनेर बाबुडी विसापुर रस्ता प्रजिमा-55 कि मी 11/00 ते 12/500, 21/600 ते 24/400 मध्ये विशेष दुरुस्ती करणे ता. पारनेर	No.PLN-2022/C.R.1345/Plan-3, Dt.22/02/2022	361.00	E-1 Open करणे बाकी (स्थगिती)
19	2022	मार्च	पारनेर	रा.मा.68 ते वाळकी बाबुडी बेंद घोसपुरी रांजणगांव रस्ता प्रजिमा-48 कि मी 16/00 ते 17/500 व 20/00 ते 22/00 मध्ये विशेष दुरुस्ती करणे ता. पारनेर	No.PLN-2022/C.R.1368/Plan-3, Dt.22/02/2022	232.75	E-1 Open करणे बाकी (स्थगिती)
20	2022	मार्च	पारनेर	रा.मा.69 ते वाळवणे पिंप्रीगवळी रांजनगाव भेयरे गांगडा पळवे बु. ते प्र.रा.मा.5 रस्ता प्रजिमा.193 कि.मी.7/300 ते 13/00 मध्ये सुधारणा करणे ता. पारनेर	No.PLN-2022/C.R.1408/Plan-3, Dt.22/02/2022	665.00	E-1 Open करणे बाकी (स्थगिती)
21	2022	जुलै	पारनेर	रा.म.मा. ६१ ते ढवळपुरी ठाकरवाडी ते इजिमा 260 रस्ता प्रजिमा 207 कि. मी 0/00 ते 2/00 , 7/700 ते 8/500, १६/00 ते 25/900 मध्ये सुधारणा करणे जि. अहमदनगर	No.PLN-2022/C.R.3421/Plan-3, Dt.11/07/2022	445.00	अंदाजपत्रक स्तरावर
21				एकुण कामे 21		6227.85	

Nabard

१	2021	मार्च	पारनेर	कान्हर वेसदरे चिंचोली जवळा रोड प्रजिमा ५१ कि मी वर २५/६०० लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. पारनेर जि. अहमदनगर	No.NBD 2021/C R 249/Plan 3 dt 24/02/2021	297.00	खोदकाम पुर्ण पाण्यामु तातपुते काम बंद
२	2022	मार्च	नगर/ ५)११८	वाकोडी बाबुडी वाळकी वडगांव तांदळी रस्ता (प्रजिमा ८१) कि मी ०/८०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे ता. नगर जि अहमदनगर	No NBD-2022/C.R. 305/Plan -3 dt 04/02/2022	193.13	E 1 Opend 05/08/22 आर्ी देयकार उघडणे बाकी
				एकुण कामे 02		490.13	

CRF

१	2021	मार्च	पारनेर	प्रजिमा ५० ते गोरगाव डिकसळ लोणी हवेली हांगा शहांजापूर सुपा ते रामा -६९ रोड (प्रजिमा. २०६ )कि.मी. 0/00 ते २५ /६00 मध्ये सुधारणा. ता. पारनेर जि. अहमदनगर		398.29	work in progres
---	------	-------	--------	--	--	--------	-----------------

DPDC

1	2021		पारनेर	मौजे गोरगांव ते करंडी रस्ता ग्रा. मा .६५ सुधारणा करणे ता. पारनेर	जिनिस/O/2021/Oct/AA O/01696 दिनांक 04/10/2021	49.999610	काम पुर्ण
2	2021		पारनेर	मौजे पिंपळगांव तुर्क ते तिखोल रस्ता ग्रा. मा .१५४ सुधारणा करणे ता. पारनेर	जिनिस/O/2021/Oct/AA O/01696 दिनांक 04/10/2021	49.999620	WBM प्रगतीत
3	2021		पारनेर	मौजे पिंपळनेर ते वडले रस्ता ग्रा. मा. ६९ सुधारणा करणे ता. पारनेर	जिनिस/O/2021/Oct/AA O/01696 दिनांक 04/10/2021	49.999480	MPM पुर्ण
4	2021		पारनेर	मौजे म्हसणे तु सुलतानपुर ते मुंगशी रस्ता ग्रा. मा. ११४ सुधारणा करणे ता. पारनेर	जिनिस/O/2021/Oct/AA O/01696 दिनांक 04/10/2021	49.999410	MPM पुर्ण
5	2021		पारनेर	अक्कलवाडी ते ठकारवाडी रस्ता ग्रा. मा ५९ सुधारणा करणे ता. पारनेर	जिनिस/O/2021/Dec/AA O/03569 दिनांक 03/12/2021	49.999670	MPM पुर्ण
6	2021		पारनेर	ढोकी ते पठाण वस्ती रस्ता ग्रा. मा 147 सुधारणा करणे ता. पारनेर	जिनिस/O/2021/Dec/AA O/03569 दिनांक 03/12/2021	49.999840	MPM बार्क

क्र. अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेले वर्ष	उप विभाग	कामाची माहिती			शेरा
		कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता व दिनांक	अंदाजित किंमत	
वर्ष	माहिती	5			6
2021	पारनेर	निघोज -शिरूर हायवे ते पठारवाडी रस्ता ग्रा. मा 102 सुधारणा करणे ता. पारनेर	जिनिस/O/2021/Dec/AAO/03569 दिनांक 03/12/2021	49.999590	MPM पुर्ण
2021	पारनेर	पाडळी फाटा ते हिवरे कोरडा रस्ता ग्रा. मा ६९ सुधारणा करणे ता. पारनेर	जिनिस/O/2021/Dec/AAO/03569 दिनांक 03/12/2021	49.995670	काम पुर्ण
2022	पारनेर	मौजे टाकळी ढोकेश्वर ते बेंद वस्ती (ग्रामा १४५) रस्त्याची सुधारणा करणे ता. पारनेर GP/2223/0748	जिनिस/O/2022/Jul/CombineAAO/01980 दिनांक 24/06/2022	9.999932	स्थगिती
2022	पारनेर	मौजे निघोज ते बोदगे वाडी (ग्रामा 100) रस्त्याची सुधारणा करणे ता. पारनेर GP/2223/0749	जिनिस/O/2022/Jul/CombineAAO/01980 दिनांक 24/06/2022	9.999742	स्थगिती
2022	पारनेर	मौजे सारोळा आडवाई ते खोडवे बाबा (ग्रामा 74) रस्त्याची सुधारणा करणे ता. पारनेर GP/2223/0750	जिनिस/O/2022/Jul/CombineAAO/01980 दिनांक 24/06/2022	9.999604	स्थगिती
2022	पारनेर	मौजे शिंगवे ते वांबोरी रस्त्याची सुधारणा करणे ता. पारनेर GP/2223/0751	जिनिस/O/2022/Jul/CombineAAO/01980 दिनांक 24/06/2022	12.259963	स्थगिती
12		एकुण कामे 12		442.25	

## समाज कल्याण

१	2022	पारनेर	मौजे वनकुटे, ता. पारनेर येथिल मागासवर्गिय वस्तीमध्ये रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4.90	50 % निधी प्राप्त काम प्रगतित
२	2022	पारनेर	मौजे नांदूर पठार, ता. पारनेर येथिल मागासवर्गिय वस्ती वार्ड क्र. 3 मध्ये मुरलीधर दशरथ उमाप यांच्या घरापासून किशोर शिवराम गायकवाड यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	9.99	50 % निधी प्राप्त काम प्रगतित
३	2022	पारनेर	मौजे नांदूर पठार, ता. पारनेर येथिल मागासवर्गिय वस्ती वार्ड क्र. 3 मध्ये गणेश शिवराम गायकवाड यांच्या घरापासून रोहिदास शिवराम गायकवाड यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	9.99	50 % निधी प्राप्त काम प्रगतित
४	2022	पारनेर	मौजे जवळा, ता. पारनेर येथिल मागासवर्गिय वस्तीमध्ये पेव्हिंग ब्लॉक व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	4.90	50 % निधी प्राप्त काम प्रगतित
५	2022	पारनेर	मौजे वनकुटे, ता. पारनेर येथिल मागासवर्गिय वस्तीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक सभागृह बाधणे	15.00	स्थगिती
६	2022	पारनेर	मौजे जवळा, ता. पारनेर येथिल मागासवर्गिय वस्तीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक सभागृह बाधणे	15.00	स्थगिती
७	2022	पारनेर	मौजे निघोज, ता. पारनेर येथिल मागासवर्गिय वस्ती वार्ड क्र. 2 मध्ये नंदीवाले वस्ती ते शिववाडी रस्ता करणे.	9.88	स्थगिती
८	2022	पारनेर	मौजे निघोज, ता. पारनेर येथिल मागासवर्गिय वस्ती वार्ड क्र. 2 मध्ये दरेकर वस्ती ते शिववाडी रस्ता करणे.	9.77	स्थगिती
				79.43	

अर्थसंकल्पात माविष्ट करण्यात आलेले वर्ष	उप विभाग	कामाची माहिती			शेरा	
		कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता व दिनांक	अंदाजित किंमत		
वर्ष	महिना	पर्यटन			6	
१	2	3	4	5	6	
१	2022		पारनेर	मौजे निघोज येथे मळगंगा देवी परिसरात पर्यटन विसावा केंद्र बांधकाम करणे ता. पारनेर	250.00	स्थगिती
२	2022		पारनेर	मौजे निघोज येथे मळगंगा देवी परिसरात पर्यटन भोजन कक्ष बांधकाम करणे व संरक्षण भिंत बांधकाम करणे ता. पारनेर	130.00	स्थगिती
३	2022		पारनेर	NH -61 रोड ते मंदिर कुंड रोड कौक्रेटीकरण करणे पारनेर ता. पारनेर	65.00	स्थगिती
४	2022		पारनेर	मौजे निघोज येथे मळगंगा देवी परिसर सुशोभिकरण करणे ता. पारनेर	55.00	स्थगिती
					500.00	